

○ GET KEYS AND REMOTES

Η Σοφία και ο Νίκος θα πάρουν κλειδιά Sofia and Nikos to get keys
Tomorrow

○ GATE UPDATE

Η Σοφία θα προγραμματίσει την έξοδο του Νεζαρούλη για αξιολόγηση και ενημέρωση τιμών στο σύστημα εισόδου πύλης. Sofia to schedule Nezaroulis out to assess and price update to gate entry system
Tomorrow

○ PLUMBER

Ζητήστε από τον Νίκο να προγραμματίσει την είσοδο του υδραυλικού για να κλείσει το νερό, ώστε να ξεκινήσει η επίδειξη. Have Nikos schedule plumber in to shut off water so demo can begin
Tomorrow

○ START DEMOLITION

Αφαίρεση πλακιδίων δαπέδου στον επάνω όροφο Επίδειξη μπάνιων στον επάνω όροφο Αφαίρεση και απόρριψη όλων των ντουλαπιών της κουζίνας Αφαίρεση και απόρριψη όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων Αφαίρεση αλλά ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ των ντουλάπων στον επάνω όροφο στο ΜΕΣΑΙΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ Remove upstairs tile flooring Demo upstairs bathrooms Remove and dispose of all kitchen cabinets Remove and dispose of all plumbing fixtures Remove but SAVE upstairs closets in MIDDLE BEDROOM
11/24/25

○ TEST HOLES FOR BIG DOOR

Ζητήστε από τον Νίκο και τον Α4 να επιβεβαιώσουν αν μπορούμε να ανοίξουμε για μια μεγάλη πόρτα. Κάντε δοκιμές με τρύπες στον τοίχο. Ο Α4 έχει ένα μηχάνημα να το μετρήσει. Have Nikos and A4 confirm if we can open up for a big door. Do test holes in wall. A4 has a machine to tell
11/24/25

○ POOL MODIFICATION

Ο Νίκος θα καλέσει τους κατασκευαστές πισίνας για να αξιολογήσουν και να δώσουν προσφορά για τροποποιήσεις στο περβάζι της πισίνας, στα σκαλοπάτια και στα πλακάκια σύμφωνα με τα σχέδια. Nikos to get pool construction people out to assess and give quote for pool ledge, steps, tile modifications as per plans.
11/24/25

○ HVAC MEETING TO DETERMINE SYSTEM

Κλείστε μια συνάντηση με τον Tavlaz για να δείτε το σπίτι και να προσδιορίσετε τον τύπο των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Set up meeting with Tavlaz to see house and determine type of heating and cooling systems.
11/25/25

○ DEMO INTERIOR WALLS

Αφαιρέστε όλους τους εσωτερικούς τοίχους σύμφωνα με το σχέδιο. Remove all interior walls per plan.
12/3/25

○ DEMO LIVING ROOM WINDOW WALL

ΑΝ αποφασίσουμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε μια μεγάλη πόρτα, αρχίζουμε να ανοίγουμε τον χώρο για τη μεγάλη πόρτα, το παράθυρο της κουζίνας, τη νέα μπροστινή πόρτα και το μικρό παράθυρο της κουζίνας. IF determined we can add a big door, start to open the space for the big door, the kitchen window, new front door and small kitchen window
12/8/25

○ **NEW INTERIOR WALL CONSTRUCTION**

Κατασκευάστηκαν νέοι εσωτερικοί τοίχοι, ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι τελικές θέσεις για όλα τα αντικείμενα. New interior walls constructed so final locations for all items can be determined.

12/22/25

○ **NEW EXTERIOR OPENINGS FRAMED**

Αναδιαμορφώστε ΟΛΑ τα νέα ανοίγματα ώστε να μπορούν να παραγγελθούν παράθυρα και πόρτες Reconfigure ALL new openings so windows and doors can be ordered

12/22/25

○ **ROUGH PLUMBING STARTS**

Ξεκινήστε με υδραυλικό για πρόχειρες σωληνώσεις μετά την κατασκευή νέων τοίχων Start plumber for rough piping after new walls have been built

12/29/25

○ **ORDER WINDOWS AND DOORS**

Ή νωρίτερα, αν είναι δυνατόν. Τα ανοίγματα στους τοίχους πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν. Or sooner if possible. Wall openings need to be finished first

1/5/26

○ **ROUGH DROPPED CEILING INSTALLED**

Έναρξη εγκατάστασης νέων ψευδοροφών Start install of new dropped ceilings

1/5/26

○ **POOL ROUGH WORK COMPLETED**

Όλα τα σκυρόδεμα / φωτισμός / σκαλοπάτια / περβάζι ολοκληρωμένα, έτοιμα για πλακάκια All concrete / lighting / steps / ledge completed, ready for tile

1/13/26